

Új Rendészeti konténer javaslat az Örs vezér térre



Excont hegesztett vázú irodakonténer

A javasolt megoldás a hegesztett vázú épített konténer. Ennek előnye, hogy a festés színe megrendeléskor meghatározható, masszívabb felépítésű.

A megrendelés és előleg beérkezését és szerződéskötést követően **6-7 héttel** vehető át.

A forgalmazó kontaktjai:

Excont Container Kft.

<https://excont.hu/>, excont@excont.hu

+36 30 108 35 38

A 2025. 07. 17-i árajánlat részletei

méret: 6x2,5 méteres, 20' (láb)

új konténer alapvétélár: 1.975.000 Ft + ÁFA

Képek a konténerről: <https://photos.app.goo.gl/6pXYs4AD8Y8GPxNFA>

- 6x2,5 méteres, 20' (láb)
- Hext: 2590mm/Hint: 2350mm
- RAL 7016 keret (felár nélkül módosítható tetszőleges RAL színre)
- RAL 7035 oldalfal szín (felár ellenében módosítható, különböző RAL színekre)
- 18mm juhar dekor bútorlap (fehérre cserélhető, felár nincsen)
- 2db 900/1200mm bukó-nyíló thermo ablak redőnyel
- 3db 230V-os aljzat
- 1db 900/2050mmes bejárati ajtó (szigetelt lemezajtó)
- Víztűrő TEGO padló: víztűrő rétegelt kiváló tartósság (250kg/nm) + PVC borítás

- elektromos kialakítás: 32A 5 pólusú betáp, belső elosztó doboz ÉV relével és kismegszakítókkal, led armatúrák

Választható javasolt extrák/felárak:

- **Magasított kivitel: 2800mm külső/2540mm belső magasság +90.000 Ft + Áfa**
- **Syen Charm 2,5kWos inverteres hűtő-fűtő split klíma + 269.000 Ft + Áfa**

A telepítéshez szükséges feladatok

- A telepítéshez sík teherhordó alap szükséges, ez megoldható a sarkok és az oldalak alá helyezett járólappal is, mint a korábbi konténernél.
- A konténer gyári elektromos bekötése egy 3 fázisú csatlakozó, amely lengő kábellel csatlakozik. Ezt át kell alakítani védőcsőbe áthelyezett mérőórával felszerelt elektromos bekötésre.
- Megfontolandó a klímaberendezés kültéri egységének ráccsal való védelme.
- Riasztórendszer és kamerarendszer felszerelése javasolt.
- Az oldalfalra szerelt videós távjelző/segélyhívó felszerelése.
- Mobilnetes internet telepítése javasolt, amely a távjelző és a riasztó, kamerarendszer kommunikációját biztosítja.
- A biztonsági rendszerek energiahasználatához illeszkedő szünetmentes tápegység / akkumulátor telepítése javasolt.
- A meglévő konténerből a bútorok és a számítógépek (2db) áttelepítése az új konténerbe.

Telepítéshez kapcsolódó további információk

- Településképi bejelentés szükséges.
- A konténer jövőbeni helye mellett működő kapu, hulladékszállításra továbbra is zavartalanul kell, hogy működjön.
- Áramvételi hely, és mérőóra szükséges. (Elektromosság odajuttatása föld alatti kábelekkel lenne a legcélszerűbb.)
- Nappali installáció esetén a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. 9:00-tól 13:00-ig terjedő időszakot javasolja a művelet végrehajtására, a reggeli csúcsforgalom után. Erre az időszakra kérésre kikapcsolják az áramot a felsővezetékben.
- A HÉV elektromos berendezéseit földelésre nem lehet használni.
- A forgalomtól elzáró kerítés, valamint a felsővezeték tartó oszlopokól 1,5 méter távolságot szükséges tartani a konténerrel. Ebből adódóan, ha a kerítésre párhuzamosan helyezünk el a konténert, a kerítéstől 2,5 méter távolságra kell elhelyezni. (1100 V feszültség megléte mellett 2,5 méter védőtáv szükséges a telepítéskor.

Budapest, 2025. 08. 11.



Kaposi István Zsolt
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Zuglói Közbiztonsági
Non-profit Kft. ⑦
1148 Budapest, Kerepesi út 76/E.
Adószám: 23084454-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-952185